

**Memoria de lo actuado por la "RIONE" hasta
el 30 de Noviembre de 1939**

■ ■

**Obras Hidroeléctricas del Río Negro
Usina de Rincón del Bonete**

■ ■

Montevideo, Diciembre de 1939.

MEMORIA DE LO ACTUADO POR LA "RIONE" HASTA EL

30 DE NOVIEMBRE DE 1939

---o---

OBRAS HIDROELECTRICAS DEL RIO NEGRO

USINA DE RINCON DEL BONETE

---o---

Montevideo, Diciembre de 1939.

A) - CONTRATO PRINCIPAL

El contrato principal para las obras de Rincón del Bonete fué suscrito, el 15 de Abril de 1937, con el Consorcio Alemán, integrado, especialmente para la ejecución de estas obras, por las siguientes empresas:

SIEMENS BAUUNION
GEOPE
SIEMENS SCHUCKERT WERKE
A.E.G.
J.M.VOITH

Como sub-contratista de esta última coopera la firma M.A.N.

El monto de las obras contratadas el 15 de Abril de 1937, con el Consorcio Alemán, fué de:

| | |
|-----------|-----------------|
| \$u. | 18.128.841.56 |
| + f ef. | 942.143:19:10 |
| + f comp. | 1.481.908: 3: 1 |

Se adjunta una copia del contrato respectivo.


De acuerdo con ese contrato las obras deberán quedar totalmente terminadas el 30 de Abril de 1942.

I N D I C E

-----o-----

- A) - Contrato principal.
- B) - Contrato adicional.
- C) - Contrato para perforaciones e inyecciones.
- D) - Obras accesorias.
- E) - Marcha general de las obras y expropiaciones.
- F) - Situación que crea la guerra europea a la marcha de la obra.
- G) - Estado de obras y pagos.
- H) - Cambio de tipo de muro en la margen izquierda - Supresión de cabeza de esclusa y obras para asegurar la navegación del Río Negro - Desviación de la vía del F.C.C.del U. cerca de Cardoso.
- I) - Explotación de los montes del Río Negro.
- J) - Monto probable de las obras.
- K) - Situación financiera - Movimiento de fondos - Estados de contabilidad.
- L) - Situación al entrar en funciones la RIONE.
- M) - Despacho.
- N) - Sección Jurídica.
- II) - Síntesis de la labor desarrollada por el Directorio de la RIONE.
- O) - División "Secretaría General".

-----o-----





==

APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO DEL RIO NEGRO

—

CONTRATO CELEBRADO
EL DIA 15 DE ABRIL DE 1937
CON EL CONSORCIO ALEMAN PARA
LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS

—

MEMORANDUM DEL 19 DE MARZO DE 1937
QUE CONTIENE LAS MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS A LAS
BASES DE LICITACION

==

SECRETARIA DEL DIRECTORIO
1937